

Postes travaux	Secteur 1	Secteur 4
Terrassement	100 %	100 %
Réseaux humides EP, EU, AEP	100 %	95 %
Bassins de rétention	100 %	SO
Réseaux secs Cf, CF, gaz	100 %	100 %
Eclairage	60 %	40 %
Structure chaussées	100 %	100 %
Enrobés	04/2017	04/2017
Structure trottoirs	70 %	95 %
Revêtements trottoirs	04/2017	04/2017
Plantations	40 %	30 %
Mobilier urbain	05/2017	05/2017
Date de réception des travaux	Mai 2017	Mai 2017



ZAC de Nicopolis
Etat d'avancement des travaux au 15 Février 2017
 Aménagement du secteur 4
 Requalification de l'avenue des Chênes verts (secteur 1)

