

Postes travaux	Secteur 1	Secteur 4
Terrassement	100 %	100 %
Réseaux humides EP, EU, AEP	100 %	95 %
Bassins de rétention	100 %	SO
Réseaux secs Cf, CF, gaz	100 %	100 %
Eclairage	60 %	40 %
Structure chaussées	100 %	100 %
Enrobés	04/2017	04/2017
Structure trottoirs	70 %	95 %
Revêtements trottoirs	04/2017	04/2017
Plantations	40 %	30 %
Mobilier urbain	05/2017	05/2017
<b>Date de réception des travaux</b>	<b>Mai 2017</b>	<b>Mai 2017</b>



ZAC de Nicopolis  
**Etat d'avancement des travaux au 15 Février 2017**  
 Aménagement du secteur 4  
 Requalification de l'avenue des Chênes verts (secteur 1)

